



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Buenos Aires

Circular N° 1


Licitación Pública 586



Con relación al expediente de la referencia por la contratación de DATACENTER.

S.E. Casa de Moneda, procede a prorrogar la fecha de apertura de ofertas para el 21/05/2021 a las 15:30

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de el/la Licitación Pública 586


Dra. ANDREA LAPADULA
Gerente de Compras
S.E. CASA DE MONEDA




S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Ref Expediente N°31582

Buenos Aires

Circular N° 1


Licitación Pública 586



Con relación al expediente de la referencia por la contratación de DATACENTER.

Se adjuntan las respuestas a las consultas.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de el/la Licitación Pública 586


Dra. ANDREA LAPADULA
Gerente de Compras
S.E. CASA DE MONEDA



Casa de Moneda S.E.
2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN

Nota

Número: NO-2021-00005158-CAMOAR-GTI#SECM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 18 de Mayo de 2021

Referencia: Respuesta Nota NO-2021-00004896-CAMOAR-GCOM#SECM - EX-2021-31582-DATACENTER.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted por medio de la presente para brindar respuestas acerca del tema de la referencia.

Pregunta 1: En el pliego se solicita que los 2 shelters tengan UPSs de 60Kw

Ya que una solución de 60Kw, sumando la disipación propia de la UPS, nos daría una potencia a refrigerar de 72Kw, excediendo la disponibilidad de carga del equipamiento solicitado en configuración N+1, (en la solución de 40 pies es de 15Kw x 4 Aires = 60Kw) Se propone para la solución de 40 pies, con el requerimiento de enfriamiento solicitado de 5 aires acondicionados de 15Kw, en configuración N+1, una potencia máxima de ups a proveer que no puede exceder los 50Kw, ya que más la generación de calor de las UPSs da una potencia a disipar de 60Kw, que coincide con la potencia de los aire acondicionados solicitada

Se propone para la solución de 20 pies, con el requerimiento de enfriamiento solicitado de 3 aires acondicionados de 15Kw, en configuración N+1, una potencia máxima de ups a proveer que no puede exceder los 20Kw, ya que más la generación de calor de las UPSs da una potencia a disipar de 24Kw, que está dentro de la potencia de los aires acondicionados solicitada

Es válido proveer el sistema con una carga de 50Kw para el DC de 40 pies y 20Kw para el DC de 20 pies

Respuesta:

Se tomará como válida la propuesta de cambio de potencia (*Sistema con carga de 50Kw para el DC de 40 pies y 20Kw para el DC de 20 pies*), con el objetivo de que la solución cumpla con la certificación RATED 3 de TIA942.

Pregunta 2: Se menciona que la autonomía debe ser de 30 minutos y luego se indica que debe tener una autonomía de 8 minutos a plena carga

Se podrían confirmar las autonomías requeridas para ambas soluciones

Respuesta:

Se debe contemplar lo siguiente: 11 minutos de autonomía para el sistema con carga de 50Kw para el DC de 40 pies y 30 minutos de autonomía para el sistema con carga de 20Kw para el DC de 20 pies, con el objetivo de que la solución cumpla con la certificación RATED 3 de TIA942.

Pregunta 3: se solicita que las UPS a proveer sean hot swap

APC posee en su línea high end equipamiento modular con reemplazo de baterías mediante cajones intercambiables Fast swap, se permite la cotización de este equipamiento?

Respuesta

Teniendo en cuenta la ventaja técnica de este equipamiento se aceptará como válida la alternativa ofrecida.

Pregunta 4: En el apartado del cableado estructurado, no se menciona si debe ser del mismo fabricante que el de los racks, pdu y UPS, a fin de unificar punto de contacto y soporte

Respuesta

Se debe contemplar que todos los materiales sean del mismo fabricante a fin de asegurar la calidad de funcionamiento del producto final.

Saludo a usted atentamente.

Sin otro particular saluda atte.